



# Komise Rady hl.m Prahy pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE

č. jednání: 4  
datum jednání: **12.5.2015**  
čas jednání: **16:30**  
místo jednání: zasedací místnost **č. 430** MHMP (Mariánské nám. 2; Praha 1)

přítomní: viz. prezenční listina v Příloze zápisu č. 1

### Program jednání:

č.	Popis	Zodpovědná osoba	Termín
1.	<b>Zahájení:</b> Paní předsedkyně Plamínková zahájila jednání Komise ÚČOV.		
	<b>Presentace dílčích výsledků pracovní skupiny Komise:</b>		
2.	Aktuální stav etap stavby č. 6963: Byla presentována Souhrnná informace o stavbě č. 6963-„ Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“  Viz Příloha č. 2.		
3.	Kalová koncovka ÚČOV Praha - příprava a realizace cílového řešení Byl presentován výstup pracovní skupiny ÚČOV Praha tvořící podklad pro zadání Studie proveditelnosti řešení kalové koncovky ÚČOV Praha jako podklad pro následné zpracování EIA.  Viz Příloha č. 3.		
4.	Analýza možností dotační podpory stavby č. 6963 navazující na kroky realizované v roce 2014: Byla presentována vypracovaná analýza podpory dotačních možností pro stavbu č. 6963- Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově.  Viz Příloha č. 4.		
	<b>Rekapitulace sledovaných bodů z minulého jednání Komise:</b>		
5.	Celková koncepce řešení Císařského ostrova: Byl presentován postup Komise, její výsledky a budoucí postupy.		



## Komise Rady hl.m Prahy pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově

	Viz Příloha č. 5.		
6.	Podání informací o zaslaném dotazu PVS k žádosti o vypouštění odpadních vod z ÚČOV Praha od 1.1.2019 podle §18 zákona č. 254/2001 Sb., Vodní zákon, pro vyjasnění otázky možnosti aplikace koncentračních nebo účinnostních limitů pro parametr znečištění Nc.  Dopisy jsou přílohou zápisu č. 6.		
	<b>Úkoly stanovené pro nadcházející období:</b>		
7.	Zadání Studie proveditelnosti pro přípravu a realizaci cílového řešení kalového hospodářství na ÚČOV Praha. a žádost o dotační podporu. Paní radní Plamínková požaduje vzhledem k množství již provedených analýz a studií studií ve velmi úsporné variantě co se týče nákladů.	PVS	06/2015
8.	Potvrzení požadavku HLMP o podání žádosti o dotační podporu z programu OPŽP 2007-2013 pro stavbu NVL.	PVS	06/2015
9.	Příští zasedání Komise: Bylo ujednáno, že příští jednání Komise ÚČOV se bude konat ke konci června 2015. O konkrétním datu bude rozhodnuto ze tří navržených termínů.		

### Přílohy:

Příloha č. 1- Prezenční listina

Příloha č. 2- Stavba č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově"-  
SOUHRNNÁ INFORMACE

Příloha č. 3- Kalová koncovka ÚČOV Praha - příprava a realizace cílového řešení

Příloha č. 4- Analýza možností dotační podpory stavby č. 6963 navazující na kroky realizované v roce 2014

Příloha č. 5- Celková koncepce řešení Císařského ostrova

Příloha č. 6- Korespondence ve věci vyjasnění otázky možnosti aplikace koncentračních limitů pro parametr znečištění Nc

Zapsal: Ing. Ondřej Švec Ph.D. – tajemník Komise RHMP pro projekt ÚČOV Praha

  
Předsedkyně Komise ÚČOV Praha:

RNDr. Jana Plamínková

**Příloha č. 1**
**PRAŽSKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST a.s.**
**PREZENČNÍ LISTINA**

<b>NÁZEV AKCE</b>	Jednání Komise Rady hl.m. Prahy pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově		
<b>DATUM</b>	12.5.2015	<b>MÍSTO</b>	MHMP místnost č. 430; Mariánské nám. 2; P-1

JMÉNO	FUNKCE	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
RNDr. Jana Plamínková	předsedkyně		jana.plaminkova@praha.eu	<i>Jana Plamínková</i>
Petr Dolínek	místopředseda		petr.dolinek@praha.eu	<i>Petr Dolínek</i>
Ing. Petr Bureš	člen	731 545 918	buresp@pvs.cz	<i>Petr Bureš</i>
Ing. Mgr. Tomáš Eliáš	člen	731 644 871	tomas.elias@praha.eu	<i>Tomáš Eliáš</i>
Ing. Jiří Friedel	člen		jfriedel@pvl.cz	<i>Jiří Friedel</i>
Dr. Ing. Pavel Chudoba	člen	602 584 100	pavel.chudoba@veolia.com	<i>Pavel Chudoba</i>
prof. Ing. Pavel Jeniček	člen	605 540 109	jenicekp@vscht.cz	<i>Pavel Jeniček</i>
Ing. Filip Koucký	člen		filip.koucky@praha.eu	<i>Filip Koucký</i>
Ing. Robin Náše	člen	731 405 313	nase_robin@ph.cizp.cz	<i>Robin Náše</i>
Dr. Ing. Libor Novák	člen	602 251 670	libor.novak@aqua-contact.cz	<i>Libor Novák</i>
prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.	člen	602 176 913	pollert@fsv.cvut.cz	<i>Jaroslav Pollert</i>
Ing. Jiří Rosický	člen	602 224 424	rosickyj@pvs.cz	<i>Jiří Rosický</i>
Ing. Petr Vučka	člen	605 296 100	vucka@ekosystem.cz	<i>Petr Vučka</i>
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.	člen	603 230 328	jiri.wanner@vscht.cz	<i>Jiří Wanner</i>
Ing. Petr Žejdlík, MBA	člen		zejdlikp@pvs.cz	<i>Petr Žejdlík</i>
Ing. Ondřej Švec, Ph.D.	tajemník	731 545 906	sveco@pvs.cz	<i>Ondřej Švec</i>
Jaroslava Nietzscheová pro.práv.	host			<i>Jaroslava Nietzscheová</i>
<i>Be. Lukas Tuma</i>	<i>host</i>		<i>lukas.tuma@praha.eu</i>	<i>Lukas Tuma</i>



# Komise Rady hl.m Prahy pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově

## ***Stavba č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově" SOUHRNNÁ INFORMACE***

Stavba č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově"  
v současné době zahrnuje tyto samostatné etapy:

- 0001 – Nová vodní linka (NVL)
- 0002 – Stávající vodní linka (SVL)
- 0003 – Kalové hospodářství (KH)
- 0004 – Nátokový labyrint – levý břeh
- 0005 – Nátokový labyrint – pravý břeh
- 0006 – neobsazeno
- 0007 – Nátoky na ÚČOV (vybrané objekty)
- 0008 – Kompenzační opatření

### **Etapa 0001 – Nová vodní linka**

Investor: Hlavní město Praha zastoupené OSI MHMP

Rada hlavního města Prahy přijala dne 23. 7. 2013 usnesení k č. R-08782 k návrhu rozhodnutí Rady hlavního města Prahy o dalším postupu v přípravě stavby č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“. Z důvodu urychlení výstavby vydalo Hlavní město Praha zastoupené odborem městského investora Magistrátu hl. m. Prahy dne 25. 9. 2013 pokyn Sdružení ÚČOV Praha (dále jen Sdružení) k zahájení prací. Dále pak dodatkem č. 1 k Souhrnu smluvních dohod, byl potvrzen původní termín dokončení NVL do 15. 12. 2017.

Na základě pokynu HMP přistoupilo Sdružení k prvním krokům, kterými bylo zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a příprava podání žádosti o vydání stavebního povolení a o povolení k nakládání s vodami podle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon.

První verze DSP byla předána Správci stavby (PVS a.s.) a zástupci Objednatele (OMI MHMP) dne 8. 1. 2014 druhá, aktualizovaná verze DSP potom 27. 3. 2014. Tato druhá verze byla dne 25. 3. 2014 přílohou žádosti o vydání stavebního povolení podané Sdružením OŽP MHMP jako příslušnému stavebnímu úřadu. K tomuto termínu nebylo požádáno o vydání povolení k nakládání s vodami a tato žádost nebyla vodoprávnímu úřadu (OŽP MHMP) podána dosud.

Stavební úřad po přezkoumání předložené žádosti o vydání stavebního povolení svým rozhodnutím ze dne 17. 4. 2014 Čj. MHMP-471235/2014/OZP- II/U-83/Fi stavební řízení přerušil a vyzval předkladatele k odstranění nedostatků specifikovaných ve Výzvě do 31. 12. 2014.



# Komise Rady hl.m Prahy pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově

Paralelně bylo nezbytné podat žádost o povolení k nakládání s vodami. Povolení k nakládání s vodami podle § 8, odst. 1, písm. c) vodního zákona (k vypouštění odpadních vod do vod povrchových) bylo nutné řešit rozšířením současného povolení k nakládání s vodami pro ÚČOV Praha (platné do 31. 12. 2018), které v zastoupení hlavního města Prahy zajistila PVS.

Mezi Sdružením ÚČOV Praha a PVS byla ke dni 19. 11. 2014 uzavřena Dohoda o spolupráci, na základě které návrh na rozšíření platného povolení k nakládání s vodami o NVL požádala PVS tak, aby mohla být vodoprávním úřadem posouzena současně s žádostí o vydání stavebního povolení.

Sdružení ÚČOV Praha odstranilo nedostatky žádosti o vydání stavebního povolení a požádalo o obnovení stavebního řízení k 30. 12. 2014. Stavební povolení bylo podepsáno a vyvěšeno na úřední desce 28. 3. 2015 a to přesto, že proti jeho vydání byla podána námitka společností SEISIN a.s. (jeden z vlastníků nemovitostí v lokalitě Císařský mlýn) a městskou částí Praha – Troja. Společnost SEISIN a.s. se následně proti vydanému stavebnímu povolení odvolala a v současné době probíhá odvolací řízení.

Vzhledem k obsahu odvolání je naprosto reálné, že odvolací orgán (Ministerstvo zemědělství) zamítne. Odvolací proces až do vydání rozhodnutí bude probíhat pravděpodobně 3 – 6 měsíců.

Pražská vodohospodářská společnost požádala podle dohody se Sdružením ÚČOV dne 25. 11. 2015 o vydání změny stávajícího povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod z Ústřední čistírny odpadních vod Praha. Povolení k nakládání s vodami bylo vydáno. Jeho právní moc je však vázána na pravomocné stavební povolení stavby č. 6963, etapy 0001 – NVL.

## **Etapa 0002 – Stávající vodní linka (SVL)**

Investor: Hlavní město Praha zastoupené OSI MHMP

K etapě 0002 byla podána Komisi souhrnná informace na zasedání Komise 17. 2. 2015 – viz Presentace výsledků studie „ÚČOV Praha- vypracování návrhu opatření nutných k zajištění plnění NV č. 61/2003 Sb. - Studie proveditelnosti“. Pro další postup je rozhodující, zda bude povolení k nakládání s vodami od 1. 1. 2019 možné získat ve vazbě na splnění koncentračních nebo účinnostních limitů. PVS v tomto smyslu požádala o vyjádření OOP MHMP jako příslušný vodoprávní úřad.

## **Etapa 0003 – Kalové hospodářství**

Investor: Hlavní město Praha zastoupené OSI MHMP

Problematika etapy 0003 – Kalové hospodářství je řešena jako samostatný bod jednání Komise ÚČOV Praha.



# Komise Rady hl.m Prahy pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově

## **Etapa 0004 – Nátokový labyrint – levý břeh**

Investor: Hlavní město Praha zastoupené OSI MHMP

Etapa 0004 – Nátokový labyrint – levý břeh je řešena jako samostatná stavba, stavební povolení bylo vydáno dne 29.4.2009 a nabytím právní moci dne 30.5.2009. S ohledem na finanční možnosti HMP při realizaci souboru etap stavby č. 6963 rozhodla RHMP o odložení realizace etapy 0004. V současné době se stav etapy 0004 prověřuje, včetně ověření platnosti stavebního povolení na zbývající část etapy 0004.

## **Etapa 0005 – Nátokový labyrint – pravý břeh**

Investor: Hlavní město Praha zastoupené OSI MHMP

Etapa 0005 – Nátokový labyrint – pravý břeh je řešen jako samostatná stavba, samostatné stavební povolení bylo získáno dne 30.6.2010, s nabytím právní moci dne 21.8.2010. S ohledem na finanční možnosti HMP při realizaci souboru etap stavby č. 6963 rozhodla RHMP o odložení realizace etapy 0005. V současné době se prověřuje stav etapy 0005 včetně ověření platnosti stavebního povolení.

## **Etapa 0007 – nátoky na ÚČOV**

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Etapa 0007 – nátoky na ÚČOV

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Etapa 0007 je podmiňující pro zahájení zkušebního provozu etapy 0001 – NVL a bude realizována tak, aby zahájení zkušebního provozu umožnila.

Byl vybrán Zhotovitel pro 1. část etapy 0007 (SO 1.29 Opěrná nábrežní zeď přístaviště, SO 1.01.1 Manipulační a přepravní plochy – 1. část, SO 1.28.1 Přeložka kabelového propojení PK Podbaba – VD Troja) a stavba byla ve 4. Q 2014 zahájena. Investiční akce byla zhotovitelem dokončena dle SOD v 03/2015. Vzhledem ke změněným podmínkám na staveništi v důsledku povodně 2013 bylo nezbytné provést změnu stavby před dokončením. V důsledku toho je nutné posoudit, zda byly dodrženy podmínky EIA. Kolaudace je předpokládána na konec června 2015.

Na zbývající část etapy 0007 bylo v září 2014 vypsáno zadávací řízení.

Pro 2. část etapy 0007 (Hlavní čerpací stanice a přidružené objekty) bylo ukončeno kvalifikační kolo výběrového řízení. Ukončení druhé části výběrového řízení a podpis smlouvy o dílo s vybraným Zhotovitelem se předpokládá v červenci 2015. Realizace 2. části etapy 0007 však bude zahájena až po získání pravomocného stavebního povolení a následném zahájení realizace etapy 0001.

Realizace 3. části etapy 0007 se předpokládá po dokončení etapy 0001 – NVL.



# Komise Rady hl.m Prahy pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově

## **Etapa 0008 – Kompenzační opatření a vyvolané činnosti**

V rámci přípravy a realizace etapy 0008 jsou řešeny dvě skupiny problémů:

1. Opatření pro minimalizaci vlivu realizace Nové vodní linky na povodňové průtoky – Kompenzační opatření
2. Opatření zajišťující uvedení Nové vodní linky do zkušebního provozu, která nejsou součástí etapy 0001 – Podmiňující opatření

### Kompenzační opatření

Investor: Hlavní město Praha zastoupené OSI MHMP

Opatření pro minimalizaci vlivu realizace NVL na povodňové průtoky byla podmínkou pro vydání stavebního povolení na etapu 0001 – Nová vodní linka. PVS zajistila základní Studii proveditelnosti těchto Opatření a koordinovala doplnění této studie Opatřeními specifikovanými jako možná v průběhu prací na Studii proveditelnosti.

Na základě Studie proveditelnosti byl předložen RHMP návrh na realizaci Opatření č. 1 Změna manipulačního a provozního řádu plavební komory Podbaba a vybudování uzávěry plavebního kanálu a Opatření č. 12 Rekultivace v aktivní zóně záplavového území Císařského ostrova v prostoru nad NVL. RHMP svým rozhodnutím č. 2594 ze dne 30. 9. 2014 uložila OSI MHMP zahájit předprojektovou přípravu pro tato opatření a následně zpracovat záměr pro realizaci příslušné veřejné zakázky.

Pro Kompenzační opatření č. 1 bylo uzavřeno mezi Hlavním městem Prahou (HMP) a Povodím Vltavy s.p. Memorandum o spolupráci při přípravě a realizace Kompenzačních opatření č. 1 a č. 12. V současné době je připravován návrh smlouvy mezi HMP a PVL, která podmiňuje další postup na realizaci kompenzačních opatření.

V případě Kompenzačního opatření č. 1 probíhá technická příprava zařízení pro provizorní hrazení na obou plavebních komorách Podbaba. Následně bude zpracován a změna manipulačního a provozního řádu plavebních komor Podbaba.

OSI MHMP ve spolupráci s PVS připravuje materiály pro RHMP pro delimitaci KO č. 1 na PVS. Pokud bude delimitace schválena a provedena, PVS bude následně zajišťovat realizaci zařízení pro provizorní hrazení na obou plavebních komorách Podbaba a přípravu a realizaci definitivního uzávěru horního plavebního kanálu Podbaba s cílem jeho uvedení do provozu do konce roku 2018.

Pro Kompenzační opatření č. 12 zajišťuje OSEVM MHMP s konzultační podporou PVS povolení ke kácení dřevin v prostoru vymezeném pro realizaci KO č. 12, následně zajistí v tomto prostoru odstranění staré mezideponie výkopového materiálu ze stavby SVL ÚČOV.

### Podmiňující opatření

Investor Podmiňujících opatření: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Ze zpracování DSP etapy 0001 – NVL, řešení vazeb na etapu 0007 – nátoky a ÚČOV a dalších činností souvisejících se souborem etap stavby č. 6963 Celková přestavba a rozšíření



## Komise Rady hl.m Prahy pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově

ÚČOV Praha na Císařském ostrově vyplynula řada problémů v předchozím období ze strany OMI MHMP nedořešených. Patří sem:

- Potrubí pro čerpání kalů z NVL, včetně rekonstrukce mokré jímky pro čerpání kalů z NVL
- Čerpání fugátů na NVL
- Náhradní výstavba za objekty demolované v rámci etapy 0001
- Přípojka pitné vody pro ÚČOV (vyvolaná technickým řešením NVL)

PVS postupně tyto dílčí problémy řeší s tím, neohrozí uvedení NVL do zkušebního provozu.





## **Příloha č. 3**

# Komise Rady hl.m Prahy pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově

---

## **Kalová koncovka ÚČOV Praha – příprava a realizace cílového řešení**

### **Základní požadavky na řešení**

1. Splnění požadavků národní a evropské legislativy
2. Snížení pachové zátěže a objemu dopravy výsledného produktu z Císařského ostrova (CO)
3. Maximální možné energetické využití organické složky čistírenských kalů
4. Optimální investiční náklady
5. Minimální provozní náklady
6. Snížení závislosti při likvidaci cílového produktu na třetích osobách

### **Varianty technického řešení zpracování směsného surového kalu**

1. Nulová varianta, současné řešení: anaerobní termofilní stabilizace surového směsného kalu, zahuštění vyhnílého stabilizovaného kalu, odvoz z CO na další zpracování (rekultivace, skládkování, přídavné palivo pro fluidní kotle s hnědým uhlím apod.).
2. Anaerobní termofilní stabilizace surového směsného kalu, nízkoteplotní fluidní sušárna, odvoz vysušeného stabilizovaného kalu na další zpracování ve formě paliva:
  - a. ve vlastním spalovacím zařízení HMP,
  - b. v cizím spalovacím zařízení.
3. Anaerobní termofilní stabilizace surového směsného kalu, nízkoteplotní fluidní sušárna, zplynování, odvoz výsledného produktu na skládku
4. Anaerobní termofilní stabilizace surového směsného kalu, pyrolýza, energetické využití produktů pyrolýzy, odvoz výsledného produktu na skládku
5. Anaerobní termofilní stabilizace surového směsného kalu, plazmové zplynování, další využití vitrifikovaného materiálu
6. Aerobní stabilizace směsného surového kalu s přídavkem další biomasy, produkce energetického kompostu, další energetické zpracování (pyrolýza, plazmové zplynování, fluidní spalování)
7. Spalování surového směsného kalu, energetické využití, ukládání výsledného produktu (popela) na skládku

### **Varianty umístění kalového hospodářství ÚČOV**

1. Císařský ostrov
2. Drasty, pozemky ve vlastnictví HMP
3. Podzemní řešení v prostoru Brnky
4. Jiná lokalita



# Komise Rady hl.m Prahy pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově

## Kritéria pro analýzu variant řešení

1. Legislativní (s výhledem očekávané evropské a národní legislativy k roku 2022).
2. Varianty technického řešení a energetická účinnost.
3. Varianty technického řešení a lokalizace kalového hospodářství ÚČOV, reálnost EIA.
4. Varianty technického řešení a umístění kalového hospodářství ÚČOV, reálnost územního řízení.
5. Investiční náklady.
6. Provozní náklady.
7. Finanční plán – varianty finančního zajištění investice.
8. Časový plán (ve vazbě na dosavadní správní rozhodnutí, očekávané důsledky evropské a národní legislativy, finanční zajištění, včetně reálnosti dotační podpory v rámci finančního období 2013 – 2020 (resp. 2022)).
9. Smlouva mezi HMP a PVK o provozování, a z toho vyplývající závazky.

## Orientační časový plán

1. Zadání a zpracování Studie proveditelnosti	10 měsíců (06/2015 – 03/2016)
2. Zadání a zpracování dokumentace EIA, proces EIA	18 měsíců (04/2016 – 09/2017)
3. Výběr výsledné varianty, výběr zpracovatele DUR a DSP	6 měsíců (10/2017 – 03/2018)
4. Zpracování DUR	6 měsíců (04/2018 – 09/2018)
5. Územní řízení, vč. nabytí právní moci	7 měsíců (10/2018 – 04/2019)
6. Zpracování DSP	8 měsíců (05/2019 – 12/2019)
7. Stavební řízení, vydání stavebního povolení	5 měsíců (01/2020 – 05/2020)
8. Výběr Zhotovitele stavby	6 měsíců (06/2020 – 11/2020)
9. Realizace stavby (včetně zpracování RDS)	24 měsíců (12/2020 – 11/2022)

Pozn.:

- Orientační časový plán vychází z investičního rozsahu stavby cca 1 – 1,5 mld. Kč a bezproblémového průběhu procesu. Za těchto podmínek je časově možné stihnout (s obtížemi) dotační období 2013 – 2020 (resp. 2022), bez zkušebního provozu.
- Dojde-li v průběhu přípravy a realizace zpoždění v některém kroku nebo bude rozhodnuto pro variantu se zásadně vyšším investičním nákladem, potom je třeba počítat s prodloužením celého procesu cca do konce roku 2025 (včetně zkušebního provozu).



## **Příloha č. 4**

### Komise Rady hl.m Prahy pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově

# **Analýza možností dotační podpory stavby č. 6963 navazující na kroky realizované v roce 2014**

#### **Rekapitulace podaných žádostí o dotaci do současného stavu:**

První žádost o dotaci byla předložena již v závěru prvního programovacího období 2004-2006, ta však nebyla posouzena z důvodu vyčerpání alokace dotačního programu (OP Infrastruktura). Pro období 2007-2013 začala platit nová pravidla vyžadující zajištění tzv. oddělitelnosti dotované vodohospodářské infrastruktury, která si na základě závazných podmínek přílohy č. VII OP ŽP vyžádala zásahy do provozních smluvních vztahů. První žádost o dotaci předložená v období 2007-2013 byla nejprve přijata k posuzování na MŽP, následně však byla vyřazena z důvodu negativního výroku JASPERS. Uváděným důvodem bylo zejména nedosažení konsensu nad optimální projektovou variantou.

Nová žádost o dotaci byla podána 13. 11. 2014, poté co na jaře 2014 vznikla pobídka ze strany MMR a MŽP ke znovu předložení žádosti o dotaci na projekt ÚČOV, ve vazbě na disponibilní alokaci OP ŽP, a na novou možnost fázovat projekty mezi programová období. Nový projekt byl postaven na robustnějších datových základech. Zejména kvůli růstu koncentrace látek v odpadních vodách a dalším kvalitativním parametrům odpadní vody počítal projekt s využitím větší kapacity nové vodní linky. Tím by bylo dosaženo významných úspor při rekonstrukci stávající vodní linky. Nová žádost o dotaci byla koncipována jako projekt fázovaný mezi dvě programovací období a zahrnovala obě části ústřední čistírny odpadních vod, novou i stávající vodní linku. Hlavní město Praha deklarovalo připravenost splnit podmínky smluvního vynětí příslušné části vodohospodářské infrastruktury z provozovatelské smlouvy. Projekt prošel posouzením na SFŽP, ale nezískal kladný výrok JASPERS. Vyjádření JASPERS opakovaně argumentovalo použitím zcela odlišných technických norem, než jsou normy české a bohužel i v rozporu se směrnicí Rady o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS), které ústilo k nereálným závěrům z pohledu technických požadavků na projekt a celkovou kapacitu ÚČOV.

Na společném jednání MMR, MŽP a HMP dne 4. 2. 2015 a následně 27. 3. 2015 bylo konstatováno, že tímto byly vyčerpány možnosti postupu pro získání dotace na projekt z OP ŽP a bylo předběžně dohodnuto, že na následujícím řídicím výboru OPŽP (předpokládaný termín 21. 5. 2015) podá MŽP návrh na stažení projektu / nefinancování z OPŽP 2007-2013. Nicméně je na Řídicím orgánu, tj. MŽP, případně na Národním koordinačním orgánu, tj. MMR, zda se rozhodnou definitivně pro stažení projektu, případně se rozhodnou projekt zaslat na Evropskou komisi bez výroku JASPERS.



# Komise Rady hl.m Prahy pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově

## Možnosti získávání vícezdrojového financování na rozvoj a obnovu vodohospodářské infrastruktury:

Hlavnímu městu Praha byla přislíbena podpora ze strany MMR a MŽP při získávání vícezdrojového dotačního i nedotačního financování na investice v oblasti vodohospodářství.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) žádá o udělení pověření koordinovat činnosti související se získáváním vícezdrojového financování na investice v sektoru vodohospodářské infrastruktury. Návrh koordinace při získávání vícezdrojového financování z národních a evropských programů je uveden na následujícím schématu:

Vodohospodářská infrastruktura			
	Hl. m. Praha	Úpravna vody Želivka, a.s.	Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
Příprava investičních akcí	Plán investic (PVS, OTV/OSI MHMP)	Plán investic	Plán investic
Koordinace pod vedením PVS - vyhledávání vhodných akcí a vhodných finančních zdrojů	Koordinace postupů při získávání vícezdrojového financování na rozvoj a obnovu vodohospodářské infrastruktury <ul style="list-style-type: none"><li>• Operační program Životní prostředí 2014-2020</li><li>• Státní rozpočet ČR (MZe)</li><li>• Státní fond životního prostředí</li><li>• Fond strategických investic, tzv. Junckerův balíček EK na podporu konkurenceschopnosti</li><li>• PPP projekty</li><li>• Zvýhodněné úvěry, finanční nástroje apod.</li><li>• Případné další aktuální zdroje</li></ul>		

Koordinace PVS pro akce na vodohospodářské infrastruktuře umožní efektivní získávání národních a evropských zdrojů, vyhledávání vhodných akcí a vhodných finančních zdrojů, zrychlí přípravu žádostí o dotaci a následné čerpání dotací. Nejbližším úkolem je vytvoření tzv. zásobníku projektových záměrů vůči externím dotačním a nedotačním zdrojům financování a ověření podmínek přijatelnosti projektů, do kterých patří i rekonstrukce SVL ÚČOV Praha a úpravy Kalového hospodářství ÚČOV Praha.



## Komise Rady hl.m Prahy pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově

Při posuzování dotačních možností je nicméně třeba se zaměřit na projekty, které svým obsahem a způsobem realizace naplní všeobecné podmínky pro zařazení projektů v souladu s pravidly OPŽP a to zejména:

- Naplnění podmínek přijatelnosti dle přílohy č. 6 OPŽP.
- Žadatelem o dotaci a příjemcem dotace musí být dominantní vlastník infrastruktury.
- Výběrová řízení musí být realizována v režimu veřejného zadavatele, nikoli sektorového zadavatele.
- Předpokládá se bonifikace projektů v pokročilém stupni projektové přípravy (SP).
- Projekty zahrnuté v plánu povodí/PRVKÚK jsou bonifikovány.

### Alokace OP Životní prostředí 2014 – 2020 a předpokládané termíny vyhlášení prvních výzev (rok 2015) (zdroj: MŽP)

Specifický cíl	Alokace OPŽP (EU+SR), kurz 27 Kč/EUR	Předpokládané vyhlášení výzev na rok 2015 / alokace výzev
1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod	11 mld. Kč <i>(z toho více než polovina určena na ČOV a výstavbu nové kanalizace)</i>	3/2015 – pouze pro 2. fázi fázovacích projektů (alokace 800 mil. Kč) 7-9/2015 (alokace 2,3 mld. Kč)
1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství	3,7 mld. Kč	7-9/2015 (alokace 820 mil. Kč)
1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu	7,3 mld. Kč	3/2015 (alokace 600 mil. Kč) 10-12/2015 (alokace 600 mil. Kč)
1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření	2,4 mld. Kč	3/2015 (alokace 200 mil. Kč) 10-12/2015 (alokace 200 mil. Kč)
3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů	7,5 mld. Kč	3/2015 (alokace 1,5 mld. Kč)



## **Příloha č. 5**

# Komise Rady hl.m Prahy pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově

## **CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ CÍSAŘSKÉHO OSTROVA**

Cílem ustanovení Pracovní komise a Pracovní skupiny pro celkovou koncepci řešení Císařského ostrova iniciovanou Institutem plánování a rozvoje HMP (=IPR) a kanceláří veřejného prostoru HMP (=KVP) je připravit veškeré podklady strategicko-urbanistické z dané lokality, tj. vč. připravované stavby NVL, požadavků majitelů a nájemců pozemků z dotčené lokality a rovněž požadavků a námětů na řešení celého prostoru od veřejnosti.

Tyto podklady pak následně Institut plánování a rozvoje HMP předá Architektonickým atelierům v rámci soutěžního workshopu, který proběhne ve 3 fázích v měsíci květnu a červnu 2015. Cílem je nalézt neoptimálnější komplexní řešení budoucí podoby Císařského ostrova a jeho bezprostředního okolí.

Co se týká eventuálních úprav dokumentace NVL jedná se pouze o případné Sadové úpravy, úpravy cest a komunikací nad NVL s tím, že případné podklady pro tyto změny musí být Pracovní komisí předány Sdružení do září 2015, jinak k nim nebude přihlédnuto. Tyto případné změny mají za cíl propojit v co neoptimálnější míře prostor nad NVL s Císařským ostrovem.

### Itinerář soutěžního workshopu:

5. 5. 2015 Projednání s veřejností v sále historické ČOV (17:00 – 19:00)

11.5.2015 1. kolo workshopu v ZOO ve vzdělávacím centru (8:30 – 17:00)

21.5.2015 2. kolo workshopu ve Vyšehradské 57, Praha 2 velký sál budovy A ( 8:30 – 17:00)

12.6.2015 3. kolo workshopu ve Vyšehradské 57, Praha 2 velký sál budovy A ( 8:30 – 17:00)

**PRAŽSKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST a.s.**

<b>MAGISTRÁT hlavního města PRAHY</b> Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	
DORUČENO DNE:	11 -03- 2015
Počet listů dokumentu:	
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh ne listinných příloh:	
Vaše identifikační údaje zpracovatele:	PETRA DEKROVA

**Magistrát hl.m.Prahy  
Odbor ochrany prostředí  
Vodoprávní úřad  
Jungmannova 35/29  
110 00 Praha 1**

Naše značka: 00339 /15/3/02

V Praze dne: 6.3.2015


Vyřizuje: Rosypalová /245

**Věc: Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu dle §18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) .**

Pražská vodohospodářská společnost a.s. zahajuje přípravu rekonstrukce stávající vodní linky ÚČOV Praha. Rekonstrukci je možno realizovat ve dvou variantách, a to pro účinnostní limity anebo koncentrační limity stanované NV č.61/2003 Sb.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé varianty řešení jsou investičně velmi odlišné a investor musí postupovat v investiční výstavbě s péčí řádného hospodáře, obracíme se na vodoprávní úřad s žádostí o vyjádření dle §18 zákona č. 254/2001Sb. o vodách a žádáme Vás o vyjádření, zda je záměr realizovat rekonstrukci stávající vodní linky na účinnostní limity pro  $N_{celk}$  dané nařízením vlády č.61/2003 Sb z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona možný. Zároveň Vás žádáme o stanovení podmínek posuzování dosahované účinnosti čištění.

S pozdravem

Ing. Julie Nováková  
ředitelka divize rozvoje

Na vědomí:

- PVS - divize GŘ, D3 a D4



**PRAŽSKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST a.s.**

**Magistrát hl.m.Prahy  
Odbor ochrany prostředí  
Vodoprávní úřad  
Jungmannova 35/29  
110 00 Praha 1**

Vaše zpráva č.j.:

Naše značka: 00544/15/3/02

V Praze dne: 10.4.2015

Vyřizuje: Horner/1.223

**Věc: Odstranění nedostatků žádosti č.j. 00339/15/3/02 ze dne 6.3.2015**

Dne 26.3.2015 jsme obdrželi Vaši výzvu č.j. MHMP-441909/OZP-II/Fi ze dne 19.3.2015 k doplnění žádosti o vyjádření vodoprávního úřadu dle §18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) k záměru provést návrh rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod Praha na ukazatel Ncelk zbytkového znečištění ve vypouštěných odpadních vodách pro místo stávající výpusti jako emisní limit stanovený účinností čištění.

K doplnění nám byly předloženy následující body:

- 1) Vyplněný formulář dle Přílohy č. 13 vyhl. č. 432/2001 Sb.,
- 2) Doklady dle ust. § 10 vyhl. č. 432/2001 Sb., především pak stanovisko správce povodí, ve lhůtě 60 dnů od doručení výzvy.

K jednotlivým bodům výzvy uvádíme:

**ad 1):**

Vyplněný formulář dle Přílohy č. 13 vyhl. č. 432/2001 Sb. zasíláme v příloze tohoto stanoviska.

**ad 2):**

Doklady dle ust. § 10 vyhl. č. 432/2001 Sb. zasíláme v přílohách formuláře č. 13 vyhl. č. 432/2001 Sb.. Požádali jsme o stanovisko správce vodního toku a povodí – Povodí Vltavy, s.p., přičemž toto stanovisko doložíme jakmile ho budeme mít k dispozici.

S pozdravem

Ing. Julie Nováková

ředitelka divize rozvoje

**Na vědomí: - PVS - divize GŘ, D3 a D4**



\*) **Magistrát hl.m.Prahy**  
**Odbor životního prostředí**  
**Vodoprávní úřad**  
**Jungmannova 35/29**  
**110 00 Praha 1**

<sup>\*)</sup> Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu

## ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

[§ 18 vodního zákona]

### 1. Žadatel<sup>1)</sup>

Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení .....

..... **Hlavní město Praha**

Sídlo / Místo podnikání / Adresa místa pobytu .....

..... **Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1**

Adresa pro doručování .....

IČO<sup>2)</sup> nebo obdobný údaj / Datum narození .... **IČ: 00064581**

CZ-NACE<sup>3)</sup> ... **8411**

Telefon .....

E-mail .....

Žádá-li o vyjádření více žadatelů, připojí se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:  ano  ne

### 1a. Žadatel jedná

samostatně

je zastoupen: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

.....

..... **Pražskou vodohospodářskou společností a.s.**

..... **Žatecká 110/2 110 01 Praha 1**

.....

2. **Údaje o místu zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti nebo jejich změn či odstranění**

Název obce **Praha 6 a Praha 7**  
Název katastrálního území **Bubeneč 730106**  
Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí **viz. příloha**  
(V případě většího počtu pozemků se jejich seznam uvede v příloze žádosti.)

3. **Popis záměru** s uvedením údajů potřebných pro posouzení souladu záměru se zájmy chráněnými vodním zákonem (např. řešení zásobování vodou, odkanalizování, způsob čištění odpadních vod)

**Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu dle §18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) .**

Pražská vodohospodářská společnost a.s. zahajuje přípravu rekonstrukce stávající vodní linky ÚČOV Praha. Rekonstrukci je možno realizovat ve dvou variantách, a to pro účinnostní limity anebo koncentrační limity stanované NV č.61/2003 Sb.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé varianty řešení jsou investičně velmi odlišné a investor musí postupovat v investiční výstavbě s péčí řádného hospodáře, obracíme se na vodoprávní úřad s žádostí o vyjádření dle §18 zákona č. 254/2001Sb. o vodách a žádáme Vás o vyjádření, zda je záměr realizovat rekonstrukci stávající vodní linky na účinnostní limity pro  $N_{celk}$  dané nařízením vlády č.61/2003 Sb z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona možný. Zároveň Vás žádáme o stanovení podmínek posuzování dosahované účinnosti čištění.

V                      dne 20.4.2015

 PRAŽSKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST

řádná divize  
Žatecká 2/110, 110  
IČ: 25456112, DIČ  
tel.: 251 477 111

  
Ing. Julie Nováková  
podpis(y) žadatele(ů)  
(jméno, příjmení, funkce)

## Přílohy

1. **Situace širších vztahů** místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schématicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.
2. **Stanovisko správce povodí** k předkládanému záměru. - *Doložíme jakmile ho budeme mít k dispozici*
3. **Situační výkres** současného stavu v **kopii katastrální mapy** s popisem a zakreslením záměru a vyznačením účinků na okolí.
4. Dosud vydaná **povolení, souhlasy a vyjádření** vodoprávních úřadů, týkajících se staveb, zařízení nebo činností, pokud se záměr týká jejich změn, změn jejich užívání nebo jejich odstranění.
5. **Plná moc** žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.
6. **Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí**

## Vysvětlivky

- <sup>1)</sup> **Žadatel** je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být vyjádření vydáno. V případě
- **právnické osoby** se uvede název nebo obchodní firma, adresa sídla, popřípadě jiná adresa pro doručování, IČO<sup>2)</sup> nebo obdobný údaj a CZ-NACE<sup>3)</sup>;
  - **fyzické osoby podnikající** se uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, IČO<sup>2)</sup>, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jiná adresa pro doručování a CZ-NACE<sup>3)</sup>;
  - **fyzické osoby nepodnikající** se uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě jiná adresa pro doručování) a datum narození.
- <sup>2)</sup> **IČO** – identifikační číslo osoby – přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 24 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů). Do 31.12.2011 se uvádí IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu – přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů).
- <sup>3)</sup> **CZ-NACE** – číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Klasifikace ekonomických činností (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající **hlavní (převažující)**.



**PRAŽSKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST a.s.**

**Povodí Vltavy, s.p.  
Ing. Michal Krátký  
Vedoucí útvaru povrchových a podzemních vod  
Grafická 36  
150 21 Praha 5**

Vaše zpráva č.:

Naše značka: 576/15/3/02

V Praze dne: 9.4.2015

Vyřizuje: Horner/ I.223

**Věc: Žádost o vyjádření k použití účinnostního principu pro stavbu  
„Rekonstrukce stávající vodní linky ÚČOV Praha“**

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) podala žádost o vyjádření vodoprávního úřadu dle §18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ohledně záměru provést návrh rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod Praha na ukazatel  $N_{\text{celk}}$  zbytkového znečištění ve vypouštěných odpadních vodách pro místo stávající výpusti jako emisní limit stanovený účinností čištění. Žádost bude doplněna podáním na formuláři přílohy č. 13 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., jehož předepsanou součástí je i stanovisko správce povodí k předloženému záměru.

PVS zahajuje přípravu rekonstrukce stávající vodní linky ÚČOV Praha. Rekonstrukci je možno realizovat ve dvou variantách, a to pro účinnostní limity anebo koncentrační limity stanované NV č.61/2003 Sb. Jednotlivé varianty řešení jsou investičně velmi odlišné a investor musí při výběru finální varianty postupovat v investiční výstavbě s péčí řádného hospodáře.

Na základě výše uvedeného Vás žádáme jako správce povodí a správce toku o stanovisko k záměru provést návrh rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod Praha na ukazatel  $N_{\text{celk}}$  zbytkového znečištění ve vypouštěných odpadních vodách pro místo stávající výpusti v ř.km. 43,3 jako emisní limit stanovený účinností čištění. Vaše stanovisko je nezbytné z pohledu stanovení minimální požadované účinnosti čištění a to z hlediska ovlivnění vodního útvaru a recipientu.

S pozdravem

Ing. Julie Nováková  
ředitelka divize rozvoje

**Přílohy:** Formulář přílohy č. 13 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. včetně příloh

**Na vědomí:** PVS - divize GR, D3 a D4

*Převzal: 16/4/2015*